

Nr.48662/16.08.2019

Supus spre analiză în ședința AGOA din 26.09.2019

RAPORT

cu privire la gradul de îndeplinire a Programului de investiții pentru anul în curs

REZUMAT

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din data de 6 iunie 2019 a fost aprobată repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 prin **aplicarea unei cote de 50%** la repartizarea profitului sub formă de dividende. Conform acestei Hotărâri „Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care TRANSGAZ nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitului anului 2018. Totodată solicită conducerii administrative și executive a Societății transmiterea către acționari, până la data de 30 septembrie 2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.”

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea AGOA nr.3 din 16 mai 2019 au fost aprobate cheltuieli totale de investiții pentru anul 2019 în valoare de **2.441.000 mii lei**.

Cheltuielile totale pentru investiții aprobate cuprind sumele destinate lucrărilor pentru dezvoltarea și modernizarea SNT, pentru achiziția de părți sociale la operatorii de profil din Europa, sumele necesare pentru rambursarea ratelor la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții neacoperite din surse proprii, precum și sumele necesare plății garanțiilor pentru scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor.

Cheltuielile pentru investiții au fost determinate în baza:

- Programului de modernizare și dezvoltare investiții (PMDI) pentru anul 2019 și a estimărilor pentru perioada 2020-2021;
- Programului de proiectare pentru lucrările de Investiții pentru anul 2019;
- Programului de dezvoltare a Sistemului Național de Transport pe 10 ani.
- Programul de aprovizionare pentru anul 2019

Programul de modernizare și dezvoltare investiții pe anul 2019 a fost elaborat având în vedere că S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș în calitate sa de unic operator al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, prin activitatea sa urmărește în principal :

- asigurarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în condiții de siguranță, cu limitarea impactului asupra mediului;
- modernizarea și re tehnologizarea Sistemului Național de Transport;
- dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze pe noi direcții de consum, în scopul asigurării transportului gazelor naturale destinate unor sisteme de distribuții gaze naturale nou înființate și alimentării a noi consumatori racordați direct la SNT;
- corelarea cu obiectivele cuprinse în Planul de administrare a societății

Societatea are încheiate contracte de execuție și furnizare produse necesare realizării unor proiecte importante aflate în implementare, proiecte a căror perioadă de implementare se continuă și în anii următori, și pentru care Societatea trebuie să asigure sursă de finanțare indiferent că se execută în anul în curs sau în anii următori cum ar fi:

- Proiectul BRUA pentru care în anul curent se estimează efectuarea de cheltuieli în valoare de **550.873 mii lei** și achiziție de materiale de **304.710 mii lei**, iar în anul următor efectuarea de cheltuieli în valoare de **199.231 mii lei** și finalizarea proiectului;
- Modernizare STC Onești și STC Siliștea în valoare de **64.300 mii Euro**, reprezentând **302.210 mii lei** (la un curs de 4,7 lei/euro), pentru care urmează a se achita avansul de 30% în valoare de **91.318 mii lei**;
- Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția Romania - Republica Moldova – proiect care implică următoarele:
 - o Achiziția de robinete și îmbinări electroizolante - contract încheiat în valoarea de **7.582 mii lei**;
 - o Achiziția de material tubular și curbe pentru care procedura este în derulare și care are o valoare de **34.875 mii Euro** reprezentând **163.913 mii lei** (la un curs de 4,7 lei/euro);
 - o Execuția conductei Onești – Gherăești Lețcani (Lot 1 și Lot 2) în valoare de **326.627 mii lei**;
 - o achiziții grupuri de comprimare în valoare de **139.507 mii lei**, pentru care este prevăzută achitarea unui avans de 20%, în valoare de **27.901 mii lei**;
- Conducta de interconectare transport gaze naturale Vadu – T1 aflată în execuție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **38.228 mii lei**.
- Conducta de transport gaze naturale Țărnuțu Mării Negre – Podișor aflată în procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **1.373.352 mii lei**;

- Înlocuire stației de măsurare în SMG Isaccea 1, aflată în proces de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **12.287 mii Euro**, reprezentând **58.037 mii lei** (la un curs de 4,72 lei/euro).

Valoarea realizărilor la data de 30 iunie 2019 este de **372.672 mii lei** la care se adaugă achiziția de material tubular pentru realizarea proiectelor de investiții în valoare de **231.714 mii lei**, ceea ce reprezintă o îndeplinire în procent de **25%** din total cheltuieli de investiții aprobate.

Având în vedere termenele și angajamentele asumate de TRANSGAZ, se estimează, pentru finalul anului, un nivel de realizare al programului de investiții în valoare de **1.372.473 mii lei**, ceea ce reprezintă o pondere de circa **56% din total program aprobat**.

Situația BVC, realizărilor la 30 iunie 2019, estimarea realizărilor la 31.12.2019, restul de executat la 31.12.2019 și a angajamentelor TRANSGAZ care necesită asigurarea surselor de finanțare este prezentată în tabelul de mai jos:


mii lei

INDICATORI	Valoare							
	BVC 2019	Realizări 30.06.2019	Estimat realizări 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamen te Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	2.441.000	604.385	1.372.473	1.657.508	4.285.437	1.806.139	1.928.912	550.386

Totodată precizăm că pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României conform legii 123/2012 Societatea a prevăzut în planul de dezvoltare a SNT, pentru perioada 2019-2028, suma de 3.700.000 mii lei.

Subliniem faptul că la data de 12 august 2019, Societatea avea în derulare contracte încheiate în valoare de 1.806.139 mii lei, precum și lucrări aflate în proceduri de achiziție cu o valoare estimată de 1.928.912 mii lei. Totodată, în anul în curs, se vor demara proceduri de achiziție cu o valoare estimată de 550.386 mii lei.

Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare (mii lei)



- Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019
- Valoarea estimată a lucrărilor de investiții aflate în proceduri de achiziție
- Valoarea estimată a lucrărilor de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs

La data de 30 iunie 2019 societatea înregistrează numerar și echivalente de numerar în valoare de **879.420 mii lei**.

La data de 12 august 2019, ulterior distribuirii dividendelor aferente anului 2018 în valoare de **255.021 mii lei**, achitării cheltuielilor de investiții aferente proiectelor derulate de TRANSGAZ, a obligațiilor bugetare la 30 iunie 2019 și a sumelor necesare majorărilor de capital al EUROTRANSGAZ în vederea implementării obiectivului investițional din Republica Moldova, TRANSGAZ înregistrează **disponibilități financiare în valoare de 380.000 mii lei**.

În conformitate cu legislația achizițiilor publice, și cu prevederile OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, TRANSGAZ are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor sectoriale cu condiția asigurării sursei de finanțare și, mai mult, în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalulate.

Fundamentarea surselor de finanțare a programului de investiții s-a realizat prin repartizarea la surse de finanțare a 50% din profitul net al societății aferent anului 2018. Aceste surse au fost folosite pentru realizarea obiectivelor de investiții sau urmează a fi folosite până la sfârșitul anului 2019 sau în anii următori, angajamentele contractuale pentru proiectele majore de investiții derulate de TRANSGAZ fiind încheiate sau în proceduri de achiziție.

Neasigurarea surselor de finanțare la nivelul contractelor încheiate, ca urmare a distribuirii de dividende suplimentare, obligă societatea să reconsidere angajamentele aferente și la efectuarea demersurilor legale în vederea reducerii gradului de realizare a investițiilor. Finalizarea cu întârziere a obiectivelor de investiții pentru care TRANSGAZ a vândut capacitate de transport sau a obiectivelor care reprezintă angajamente încheiate cu Comisia Europeană, pot avea un impact nefavorabil major asupra TRANSGAZ.

Proiectele derulate de Transgaz sunt proiecte complexe a căror realizare se derulează pe perioade mai mari de un an, partea neefectuată în anul 2019 se realizează în anii următori motiv pentru care sursa de finanțare neconsumată în anul curent trebuie asigurată în anii următori.

Capacitatea Societății de a asigura sursa de finanțare cu respectarea rațiilor financiare din contractele de finanțare încheiate poate fi afectată de următorii factori adversi:

- nerecunoașterea în venitul reglementat a impozitului pe monopol conform metodologiei de tarifare aprobate prin Ordinul ANRE nr 41/2019
- reducerea veniturilor din activitatea de transport internațional de gaze naturale ca urmare a interconectării firului I de tranzit la SNT și a reducerii fluxurilor de gaze pe firul de tranzit T2

Repartizarea suplimentară a profitului net sub formă de dividende va putea fi crescută, fără a avea impact major asupra indicatorilor companiei, odată cu punerea în funcțiune a obiectivelor strategice de investiții și reducerea gradului de îndatorare a companiei.

Conținutul detaliat al Raportului

Activitatea investițională este direcționată în principal spre modernizarea și dezvoltarea SNT în vederea îmbunătățirii eficienței, a creșterii capacității acestuia și a dezvoltării de noi zone de consum.

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea AGOA nr.3 din 16 mai 2019 au fost aprobate cheltuieli totale de investiții pentru anul 2019 în valoare de **2.441.000 mii lei**. Valoarea realizărilor la data de 30 iunie 2019 este de **372.672 mii lei** la care se adaugă achiziția de material tubular pentru realizarea proiectelor de investiții în valoare de **231.714 mii lei**, ceea ce reprezintă **o îndeplinire în procent de 25%** din total cheltuieli de investiții aprobate.

Situația realizărilor la 30 iunie 2019 și respectiv estimarea realizărilor până la finele anului 2019 pentru obiectivele cuprinse în BVC, se prezintă astfel:

INDICATORI	Valoare – mii lei							Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2.441.000	604.385	1.372.473	1.657.508	4.285.437	1.806.139	1.928.912	550.386
1 Investiții în curs, din care:	379.282	25.280	239.711	139.989	354.817	349.252	0	5.564
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	369.600	22.645	234.548	135.052	346.955	346.955		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:	9.682	2.635	5.163	4.937	7.862	2.298	0	5.564
SISTEM COMANDA ACHIZITII SCADA(ANEXA 2-2018)	767	2	33	734	765			765
Conducta de transport gaze 16" Vaslui - Iasi (tr. Vaslui - Mogoșesti)	3.868	1.605	3.868	0	2.263	2.263		
Conducta de transport gaze 28" Ganesti - Idrifaia - Coroi	1.689	0	200	1.489	1.689			1.689
Conducta de transport gaze 12" Negru Voda - Techirghiol -et II (tronson Pecineaga - Techirghiol)	34	0	34	0	34	34		
Conducta de racord ø 28" SRM Sidex Galati	350	0	0	0				
Montare gara de primire godevil (provizoriu) Dn 800 mm pe cond. 32 " BATANI-ONESTI zona BOGDANESTI	185	981	981	0				
PUNERE IN SIGURANTA TRAVERSARE AERIANA PARAU IAZUL PE	65	42	42	0				

		Valoare – mii lei							
	INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții afiate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	CONDUCTA DN 500 ROTBAV-SINCA, DN 600 SI DN 700 BARCUT - SINCA, în zona Toderița					900			900
	SISTEMATIZARE CONDUCE IN ZONA NODULUI TEHNOLOGIC MOSU	503	0	0	503	900			900
	Modernizare alimentare cu GN a Mun. Ploiesti	2.210	0	0	2.210	2.210			2.210
	REABILITARE CONDUCTA Ø20" HUREZANI - HATEG, JUD. HUNEDOARA: SUBTRAVERSARE DN 66	10	5	5	0				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	1.802.179	545.206	1.069.543	1.327.548	3.723.573	1.437.615	1.894.136	391.822
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	32.846	4.406	11.886	20.960	28.440	0	0	28.440

		Valoare – mii lei							
	INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	Lucrari aferente Tehn. Informatiei si Telecomunicatii	26.377	3.584	9.454	16.923	22.793			22.793
	Rețele si centrale termice la sedii administrative si SRM-uri	1.140	15	25	1.115	1.125			1.125
	Sedii administrative si baze de producție la E.T.	5.329	807	2.407	2.922	4.522			4.522
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:	1.769.333	540.800	1.057.657	1.306.588	3.695.133	1.437.615	1.894.136	363.382
	Conducta de transport gaze 20" Plataresti - Balaceanca	500	0	0	500	17.980			17.980
	Lucrări privind punerea în siguranță a Conductei DN 700, Platou Izvor Sinaia - Filipești, zona Talea - Breaza-et II	460	0	0	460	460			460
	MONTARE GARI DE PRIMIRE/LANSARE GODEVIL LA POSADA PENTRU CONDUCTELE Ø20" STALP 89 - POSADA SI Ø20" POSADA - MOSU	2.025	0	0	2.025	2.025			2.025
	REABILITARE CONDUCTA Ø20" HUREZANI - HATEG, JUD. GORJ SI HUNEDOARA: LUCRARI DE CONSTRUCTII (IMPREJMUIRI LA ROBINETE, LA CUPLARI RACORDURI SI LA DESCARCATOARE DE PRESIUNE)	81	0	22	0	22	22		

INDICATORI	Valoare – mii lei							Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	
Conducta de transport gaze 24" Masloc - Recas-ET I-PARTEA II (zona prin fond forestier)	9.600	0	9.600	0	9 600	9 600		
Conducta de transp. gaze naturale 28 " Mosu - Buciumeni	500	0	0	500	38 600			38 600
Conducta de transport gaze 10" tronson POJORATA- Vatra Dornei	500	0	0	500	27 831			27 831
CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø20" CRAIOVA - SEGARCEA - BAILESTI - CALAFAT, et.I, tr. Craiova - Segarcea	33.578	7.989	25.000	8.578	25 589	25 589		
SUBTRAVERSARE RAU OLT CU CONDUCTA Ø 12" DRAGASANI - CARACAL (racord alimentare cu gaze a mun. Caracal)	2.325	161	2.325	0	2 164	2 164		
REFACERE TRAVERSARERAU ARGES CU CONDUCTA DN 500 SCHITU GOLESTI - TIGVENI, zona Valea Danului,et.I si et.II	1.340	613	1.340	0	727	727		
DEVIEREA CONDUCTEI DE TRANSP. GAZE Ø14" TISAUTI - BUCECEA, zona Salcea	305	0	0	305	305			305
CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø 12" MINTIA - BRAD - STEI, et.I MINTIA - BRAD	20.296	11.661	17.260	5.245	10 844	10 844		

INDICATORI	Valoare – mii lei							Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Rest de executat		
PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSAREA PARAU BOGDANA CU CONDUCTA DN 800 ONESTI- HAN DOMNESTI, in zona Bogdana	267	260	260	0					
Devierea cond. de racord 20 " Sarmasel - Baia Mare -Satu Mare , zona Sucutard	3.247	0	0	3.247	3 247		3 247		
INTERCONNECTAREA STATIE DE COMPRIMARE JUPA LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT	1.803	0	1.803	0	1 803		1 803		
IMPREJMUIRE ROBINETI PE CONDUCTA VASLUI-IASI	10	0	10	0	10		10		
PROTECTIA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø10" TARGU OCNA-SLANIC MOLDOVA ,zona Cerdac, jud. Bacau	100	94	100	0	6		6		
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE DE INTERCONNECTARE INTRE Ø10" TELINE-SIGHISOARA si Ø28" COROI-BARCUT	1.935	8	1.935	0	1 927		1 927		
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI Ø8"RACORD PM ALAMOR, IN ZONA ALAMOR	725	0	0	725	725		725		
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTELOR Ø8" OCNA MURES-AIUD,Ø10"OCNA MURES-AIUD, ZONA	655	0	0	655	655		655		

INDICATORI	Valoare – mii lei							Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	
MIRASLAU								
LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 MANESTI-BRAZI FIR I SI II IN ZONA STANCESTI	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500		
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE INTERCONECTARE RACORD SRM BROSTENI LA SNT	805	0	0	805	805		805	
REDIMENSIONARE RACORD DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SRM FORD CRAIOVA	831	0	0	831	831		831	
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 350 LUNA-OCNA MURES FIR II ZONA RAZBOIENI	1.500	0	0	1.500	6.249		6.249	
PUNEREA IN SIGURANTA A COND. TGN DN 200 CORNETEL-AVRIG ZONA CORNATEL-SACADATE	2.111	0	0	2.111	2.111		2.111	
PUNEREA IN SIGURANTA CONDUCTA DN 500 MEDIESU AURIT-ABRAMUT, ZONA CULCIU MARE	2.196	0	0	2.196	2.196			2.196
REFACERE SUBTRAVERSARE RAU STREI CU CONDUCTELE VEST 2 SI VEST 3 ZONA TOTIA	3.300	0	0	3.300	3.300			3.300

INDICATORI	Valoare – mii lei							Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Rest de executat la 31.12.2019		
SUBTRAVERSARE RAU DAMBOVITA CU CONDUCTA INEL BUCURESTI, zona Balaceanca	200	0	0	200	200			200	
Dezvoltarea capacitatii de transport a SNT in vederea asig. fluxului de gn pe directia ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA din care :	114.171	0	28.051	195.627	692.342	365.715	326.627	0	
Conducta transport gaze 28 Onesti - Gheraesti- Letcani	28.500	0	0	28.500	326 627		326 627		
STATII DE COMPRIMARE Onesti si Gheraesti	50.000	0	0	50.000	220 537	220 537			
LUCRARI ARHEOLOGICE	5.671	0	150	5.521	5 671	5 671			
ACHIZITIE GRUPURI DE COMPRIMARE	30.000	0	27.901	111.606	139 507	139 507			
Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a SNT pe coridorul BULGARIA-ROMANIA -UNGARIA - AUSTRIA(BRUA)din care :	599.166	286.024	550.873	199.231	464.080	464.080	0	0	
Lucrari de executie conducta (Faza 1)	378.410	180.499	304.018	74.392	197 911	197 911			
Lucrari de executie Statii de comprimare (Podisor, Bibesti,Jupa)	144.159	102.223	216.637	72.478	186 892	186 892			
LUCRARI DE AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCTA	32.800	0	19.312	13.488	32 800	32 800			
Achizitii Grupuri de Comprimare centrifugale actionate cu turbine pe	29.821	0	0	29.821	29 821	29 821			

Valoare – mii lei								
INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
gaz								
SEVICII DE IDENTIFICARE SI CARTARE A ZONELOR SENSIBILE DIN PUNCT DE VEDERE AL BIODIVERSITATII IN ETAPELE DE PRE-CONSTRUCTIE, EXECUTIE SI POST-CONSTRUCTIE A PROIECTELOR TRANSGAZ	500	110	110	390	390	390		
SERVICII DE SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICE	6.530	1.739	3.185	3.345	4.791	4.791		
LUCRARI DE SAPATURA PENTRU DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC INTRUZIV	2.325	0	0	2.325	2.325	2.325		
LUCRARI DE SAPATURA PENTRU CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA	4.620	1.453	7.611	2.991	9.149	9.149		
DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMANIEI A CORIDORULUI SUDIC DE TRANSPORT PENTRU PRELUAREA GAZELOR NATURALE DE LA TARMUL MARIJ NEGRE (Tarmul Marii Negre - Podisor)	57.154	0	0	57.154	1.373.352		1.373.352	
INTERCONECTAREA SNT CU CONDUCTA DE TRANSPORT INTERNATIONAL GAZE NATURALE T1 SI REVERSE FLOW ISACCEA	2.083	1.195	2.083	0	888	888		

INDICATORI	Valoare – mil lei							
	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
NOI DEZVOLTARI ALE SNT IN SCOPUL PRELUARII GAZELOR DE LA TARMUL MARIJ NEGRE (Vadu -T1)	19.290	0	16.200	22.028	38 228	38 228		
MODERNIZARE SMG ISACCEA 1 SI NEGRU VODA 1	58.037	0	0	58.037	58 037	58 037	58 037	
CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT IN ROMANIA,INTRE ONESTI-ISACCEA SI INVERSAREA FLUXULUI LA ISACCEA-FAZA 2 (INTERCONNECTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT CU SISTEMUL INTERNATIONAL SI REVERSE FLOW LA ISACCEA)-FAZA 2 MODERNIZAREA SCG ONESTI SI MODERNIZAREA SCG SILISTEA	209.099	0	91.318	210.892	302 210	302 210		
INTERCONNECTARE ROMANIA - SERBIA	26.725	0	0	247.000	247 000		247 000	
Sisteme de securitate si supraveghere	5.059	0	835	4.224	4 224		4 224	
Sistem de risc cibernetic	14	0	14	0	14		14	
Statii de reglare masurare	21.469	966	1.480	19.989	20 503			20 503
Statii de protectie catodica	1.228	1	625	603	1 227		1 227	
Instalatii si retele electrice	1.000	82	82	918	918			918
Lucrari la conductele de transport gaze naturale aflate in exploatare situate in	1.582	32	231	1.351	1 550			1 550

		Valoare – mii lei							
	INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	zone de risc incident								
	Instalatii de odorizare	500	0	0	500	500			500
	ACHIZITIE MATERIAL TUBULAR FIR LINEAR CONDUCTA SI CURBE	560.063	231.714	304.710	255.353	328 349	212 303	116 046	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:	0							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului:	0							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	10.600	563	2.164	8.436	12.037	5.361	3.676	3.000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (achizitii terenuri):	500	0	0	500				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:	10.100	563	2.164	7.936	12.037	5.361	3.676	3.000

		Valoare – mil lei							
	INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
	Adaptare la teren a liniilor de masura SCADA si Automatizari Noduri Tehnologice	9.198	563	1.762	7.436	8 635	4 959	3 676	
	Modernizare NOD TEHNOLOGIC MEDIESU AURIT-etapa 1	500	0	0	500	3 000			3 000
	Sistem de detectie gaz si fum in hala turbocompressoare la STC Sinca	392	0	392	0	392	392		
	Intalatie de monitorizare si operare statie de import gaze naturale MEDIESU AURIT	10	0	10	0	10	10		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului:								
					0				
4	Dezvoltare SNT conform legii 123/2012	150.000	0	0	150.000	150 000			150 000
5	Lucrari acces la SNT	6.000	1.296	5.566	434	4 704	4 704		
6	Proiectare DPC investitii	24.636	12.780	24.636					

		Valoare – mii lei							
	INDICATORI	BVC 2019	Realizari 30.06.2019	Estimat realizari 31.12.2019	Rest de executat la 31.12.2019	Angajamente Transgaz care necesită asigurarea sursei de finanțare, din care	Rest de executat din contracte încheiate până la 12 August 2019	Lucrări de investiții aflate în proceduri de achiziție	Lucrări de investiții care urmează a fi promovate la achiziții în anul în curs
7	Proiectare DPC studii de fezabilitate	6.022		6.022					
8	Alte cheltuieli de investitii		13.129	13.129					
9	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	42.666	2.360	11.566	31.100	40.306	9.206	31.100	
10	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0				
	a) - interne				0				
	b) - externe				0				
11	Lucrari din anii precedenti+transf.R.K.+ plan proiectare		2.192	3.000	0				
12	Dobanda capitalizata	19.614	1.579	3.158					

1. Modernizarea și re tehnologizarea SNT

Acest subcapitol cuprinde lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice aferente SNT și Sistemul de Comandă Achiziții Date (SCADA). Valoarea fondurilor alocate prin BVC este de **767.mii lei**, la data prezentului raport valoarea realizată este **2.mii lei**, urmând ca până la finele anului, valoarea estimată a realizărilor să fie de **33.mii lei**.

Facem precizare că se află în procedură de achiziție lucrări în valoare de **734.mii lei**.

Sistem comandă achiziții date

- *împrejmuiiri robinete SCADA* - pentru grupul de robinete de la Lutița și R53 Sarmisegetusa procedura de achiziție derulată a fost reluată de două nefiind depuse nicio ofertă, motiv pentru care sunt în curs de reactualizare proiectele tehnice
- *împrejmuiiri noduri tehnologice* - NT Feliceni este în procedură de achiziție lucrările proiectate, estimându-se a se finaliza în acest an
- *integrare SRM în sistem SCADA* - urmează a fi demarată procedura de achiziție.

Conducta de transport gaze DN400 Vaslui – Iași (tronson Vaslui – Mogoșești) - în zona pădurii Bârnova și probe de presiune – lucrările de construcții-montaj sunt în derulare fiind estimate a se finaliza în anul curent.

Conducta de transport gaze DN700 Gănești – Idrifaia – Coroi – lucrările de execuție proiectate pentru instalația tehnologică din NT Coroi și lucrările de construcții infrastructură și amenajări exterioare necesare pentru montarea pe fundații a camerei de lansare/primire godevil, a robinetelor de secționare, a robinetelor cu obturator sferic, a ocolitorului suprateran precum și a panoului de măsură, se estimează a se realiza în anul curent.

Conducta de transport gaze naturale DN250 Negru Vodă - Techirghiol - etapa II (achiziție gaze naturale umplere pentru conductă) - în prezent este în derulare procedura de achiziție a cantităților de gaze naturale necesare umplerii conductei, cu finalizare în acest an.

Conducta de racord DN700 SRM SIDEX Galați – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate

Montare gară de primire godevil (provizoriu) DN800 mm pe conducta DN800 Bătani - Onești, zona Bogdănești – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

Punere în siguranță traversare aeriană pârâu lazul pe conducta DN 500 Rotbav – Șinca, DN 600 și DN700 Bărcuț – Șinca, în zona Toderița – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

Sistematizare conducte în zona Nodului Tehnologic Moșu – contractul inițial încheiat cu IPM Ploiești a fost reziliat din cauza intrării în insolvența a firmei. Pentru lucrările rămase de executat se va actualiza proiectul tehnic urmând a se organiza o nouă procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **900 mii lei**.

Modernizarea alimentării cu gaze naturale a municipiului Ploiești – deoarece constructorul IPM Ploiești se află în insolvență, contractul încheiat a fost reziliat. Pentru lucrările rămase de executat se va actualiza proiectul tehnic urmând a se organiza o nouă procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **2.210 mii lei**.

Investiții aferente tehnologiei informației și telecomunicații – în prezent valoarea realizărilor este de **3.584 mii lei** și se estimează a se realiza la finele anului **9.454 mii lei**, stadiul actual pe obiective prezentându-se astfel:

- la Cap. A (Proiecte de infrastructură IT) – sunt în derulare proiectele: Modernizare active de rețea ET-uri (Etapa II), *Extindere soluție stocare și backup, Echipamentele de securitate informatică și Soluție imprimare/scanare/copiere*, iar *Soluție de arhivare mail și Soluție de filtrare conținut trafic de internet* sunt în procedură de achiziție. Pentru restul de proiecte de la acest capitol sunt în curs de elaborare documentele necesare demarării achiziției.
- La Cap. B. (Produse) – este finalizată achiziția de *Calculatoare* și sunt în derulare contractele pentru *Laptopuri, Echipamente active de rețea, Terminale IP, Stații grafice*, parțial *Stații Radio și True-UP. Licențe SAP, Server controler de domeniu și Licențe modelare BPMN și Videoproiectoarele* sunt în procedură de achiziție, iar pentru restul produselor este în derulare procedura de achiziție.
- La Cap.D (Lucrări de modernizare) – este în procedură de achiziție lucrările de Modernizare rețea de date TI/TC la ET Constanța.

Valoarea lucrărilor aflate în procedură de achiziție este de 16.923 mii lei

Racorduri, rețele și instalații termice la sedii administrative și SRM-uri – lucrările pentru instalația de utilizare gaze naturale de la NT Jugureanu sunt finalizate. Celelalte obiective din cadrul anexei sunt în proiectare, fiind estimat a se promova spre achiziție în trimestrul IV anul curent.

Valoarea lucrărilor aflate în procedură de achiziție este de 1.115.mii lei

Sedii administrative și baze de producție la E.T. – sunt în derulare contractele de execuție a lucrărilor de modernizare pentru clădirea sediului TRANSGAZ din Mediaș str. Carpați 6 și la clădirea Sectorului Cluj, estimându-se finalizarea lui în anul curent. Lucrările de execuție de la Hurezani sunt finalizate și recepționate. Pentru lucrările de modernizare a sediului ET Bacău sunt în derulare procedurile de obținere a Autorizației de construire, iar lucrările de amenajare a parcarii de la Sediul TRANSGAZ sunt în curs de proiectare. La centrele de refacere a capacității de muncă au fost contractate lucrările de execuție a copertinei de la centrul de refaceri Constanța. Lucrările de execuție a clădirii de la SRM Timișoara I, au fost contractate în luna iunie cu termen de finalizare în septembrie.

Valoarea lucrărilor aflate în procedură de achiziție este de 2.500.mii lei

Conducta de transport gaze DN500 Plătărești – Bălăceanca – s-a reluat procedura de obținere a Autorizațiilor de Construire. Situația proiectului privind conducta de transport gaze naturale DN 500 Plătărești – Bălăceanca este următoarea:

- identificarea proprietarilor s-a finalizat; au fost transmise către primăriile Cernica – Ilfov și Fundeni – Călărași documentațiile întocmite în vederea certificării amplasamentului și deținătorilor de teren (tabelele cu suprafețe de teren afectate și proprietari pentru a fi vizate de primării și planurile topografice necesare obținerii vizei OCPI, de asemenea pentru a fi vizate și de primării), așa cum aceste foruri au solicitat; tabelele și planurile, odată vizate, vor fi transmise la DRFT pentru încheierea convențiilor;
- este în derulare procedura de reobținere a avizelor de mediu de la APM Ilfov (IF) și APM Călărași (CL);
- este în derulare procedura de reobținere a autorizației de subtraversare linie CF de la CNCFR – Regionala București;
- toate celelalte avize/acorduri solicitate prin noile certificate de urbanism au fost obținute, pe ambele județe, Călărași și Ilfov;
- documentațiile DTAC revizuite sunt finalizate în proporție de 99%, urmând a fi completate numai cu avizele și autorizația mai sus menționate.

Proiectul tehnic, inclusiv caietele de sarcini rămân neschimbate, cu excepția planurilor revizuite la solicitarea avizatorilor, lucrându-se în momentul de față la reactualizarea valorii proiectului. În cursul anului 2019 se va organiza procedura de achiziție fiind necesare fonduri în valoare de **17.980. mii lei**.

Lucrări privind punerea în siguranță a conductelor DN700 Platou Izvor Sinaia – Filipești, zona Talea – Breaza (etapa II) – procedura inițială de achiziție a fost anulată din cauza expirării Autorizației de Construire, iar la reactualizarea acesteia se întâmpină probleme cu obținerea

acordurilor de la proprietarii de teren afectați de lucrările de execuție, proiectul tehnic urmând a fi refăcut pe un nou traseu.

Proiectul tehnic este în reactualizare urmând a se organiza o nouă procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **460 mii lei**

Reabilitare conductă DN500 Hurezani - Hațeg, jud. Gorj și Hunedoara: Lucrări de construcții (împrejmuiiri la robinete, la cuplări racorduri și la descărcătoare de presiune)
– lucrările au fost finalizate și recepționate

Conducta de transport gaze DN600 Mașloc – Recaș, etapa I (partea II – zona fond forestier) – lucrările de execuție au fost contractate în luna februarie cu termen de finalizare 8 luni, urmând a se finaliza în acest an.

Conducta de transport gaze DN700 Moșu – Buciumeni – lucrările proiectate sunt amplasate pe teritoriul a două județe. Pentru județul Ilfov nu s-a obținut autorizația de construire, iar pe județul Dâmbovița s-a obținut autorizația 58/04.09.2015 a cărei termen de valabilitate a expirat.

S-a reluat procedura de obținere a certificatelor de urbanism și a avizelor, în același timp s-a reluat și reglementarea juridică a terenurilor.

Valoarea lucrărilor pentru care urmează a fi demarată în anul în curs procedura de achiziție este de 38.600 mii lei.

Conducta de transport gaze DN250 Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei (tr. Pojorâta – Vatra Dornei) – tronsonul Pojorâta - Vatra Dornei, reprezintă etapa II a construcției conductei Ø10" Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei în lungime de 35 km. Acest tronson, în lungime de 25,8 km, traversează teren aparținând Direcției Silvice Iași. S-a obținut avizul de la Garda Forestieră, deoarece suprafețele afectate sunt mai mari de 10 ha și s-au inițiat demersurile necesare obținerii unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din fond forestier a suprafețelor necesare construirii conductei.

Prin HG 465/2019 proiectul de investiții "Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta- Vatra Dornei" s-a declarat ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

De asemenea, în baza Legii 185/2016 s-a eliberat de către Ministerul Energiei Autorizația de construire. Proiectului tehnic actualizat este finalizat, urmează a fi avizat în CTE TRANSGAZ Mediaș la sfârșitul lunii August și imediat va fi demarată procedura de achiziție publică, având termen de finalizare trim.II 2021.

Valoarea lucrărilor pentru care urmează a fi demarată în anul în curs procedura de achiziție este de 27.831 mii lei

Conducta de transport gaze DN500 Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat, etapa I, tronson Craiova – Segarcea – lucrările de execuție sunt în derulare, urmând a se finaliza în 2020.

Subtraversare râu Olt cu conducta DN500 Drăgășani – Caracal (racord alimentare cu gaze a mun. Caracal) – lucrările de execuție sunt în prezent sistate din cauza problemelor tehnice pe care le întâmpină constructorul la subtraversarea râului Olt și se vor relua în luna septembrie după rezolvarea accesului în teren. Finalizarea lucrărilor se va face în acest an.

Refacere traversare râu Argeș cu conducta DN500 Schitu Golești – Țigveni, zona Valea Danului, Etapele 1 și 2 – lucrările de subtraversare sunt în derulare, fiind estimat a se finaliza în anul curent.

Devierea conductei de transport gaze DN350 Tisăuți - Bucecea, zona Salcea – este în curs de elaborare documentația tehnică, aceasta fiind blocată deoarece sunt probleme în obținerea Autorizației de Construire. SGA Suceava. ABA Siret – Bacău solicită pentru eliberarea Avizului de Gospodărire a Apelor prezentarea acordului notarial al Primăriei Salcia, pentru terenurile afectate de lucrare aflate în proprietatea primăriei. Aceasta refuză acordarea sprijinului pentru soluționarea blocajului.

Conducta de transport gaze DN300 Mintia – Brad – Ștei, et. I, Mintia – Brad – lucrările de execuție sunt în derulare, acestea fiind estimat a se finaliza în trim.I 2020

Punere în siguranță subtraversare pârâu Bogdana cu conducta DN 800 Onești – Han Domnești, în zona Bogdana – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

Conducta de transport gaze naturale DN 500 Sărmășel - Baia Mare - Satu Mare, zona Sucutard – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, valoarea estimată fiind de **3.247 mii lei**.

Interconectarea stației de comprimare Jupa la SNT – lucrările de execuție a instalație tehnologice sunt finalizate, iar lucrările de construcții civile sunt în curs de finalizare.

Procedura de achiziție a lucrărilor de automatizări și alimentare cu energie electrică, a fost anulată în luna iunie, nefiind depusă nici o ofertă admisibilă. În prezent s-a reluat procedura de achiziție în aceleași condiții.

Împrejmuire robinete pe conducta DN 400 Mogoșești – Lețcani și împrejmuire grup robinete pe conducta Vaslui – Iași – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

Protecția conductei de transport gaze naturale DN250 Târgu Ocna – Slănic Moldova, zona Cerdac, jud. Bacău – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate.

Conducta de transport gaze de interconectare între DN250 Țeline - Sighișoara și DN700 Coroi – Bărcuț – lucrările de execuție sunt în derulare cu finalizare în acest an.

Punerea în siguranță a conductei DN200 racord PM Alămor, în zona Alămor – procedura inițială de achiziție a fost anulată datorită modificării valorii de achiziție în conformitate cu valoarea lucrărilor efectuate cu forțe proprii. Documentația a fost refăcută și transmisă pentru demararea unei noi proceduri de achiziție.

Punerea în siguranță a conductelor DN200 Ocna Mureș - Aiud, DN250 Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău - în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție.

Lucrări de punere în siguranță a conductelor de transport gaze naturale DN 500 Mănești - Brazi FIR I și II, în zona Stâncești – lucrările de execuție sunt în derulare, fiind estimată finalizarea acestora în acest an.

Conducta de transport gaze naturale de interconectare racord SRM Broșteni la SNT – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor proiectate.

Redimensionare racord de alimentare cu gaze naturale SRM Ford Craiova – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție.

Punerea în siguranță a conductei DN 350 Luna - Aiud, DN 250 Luna – Ocna Mureș (Fir I) și DN 250 Luna - Ocna Mureș (Fir II), zona Războieni – pentru proiectul tehnic este în curs obținere avizul CTE și a Autorizației de construire.

Valoarea estimată pentru demararea și execuția lucrărilor este de 6.249 mii lei.

Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 200 Cornățel - Avrig, zona Cornățel – Săcădate - în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție.

Valoarea estimată pentru lucrările de execuție este de 2.111 mii lei

Punere în siguranță conductă DN 500 Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare – procedura de achiziție se va organiza în anul 2019, fiind necesare fonduri în valoare **2.196 mii lei**.

Refacere subtraversare râu Strei cu conductele Vest 2 și Vest 3, zona Totia – este în derulare procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. Valoarea estimată pentru lucrările de execuție este de **3.300 mii lei**

Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta Inel București, zona Bălăceanca – în curs de proiectare și obținere a Autorizației de construire.

Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția Romania - Republica Moldova

- *Conducta de transport gaze DN 700 Onești - Gherăiești - Lețcani* – procedura de achiziție demarată în anul 2018 a fost respinsă de ANAP în două rânduri în lunile august și septembrie 2018, iar în luna noiembrie 2018 a fost aprobată și lansată pe SICAP. Procedura de achiziție a fost anulată conform Raportului de Anulare din 22.07.2019, ca urmare a depunerii unor oferte neconforme.

În luna August urmează a fi promovată o nouă procedură de achiziție, valoarea estimată a lucrărilor de execuție fiind de 326.627 mii lei;

- *Stații de comprimare Onești și Gherăiești, automatizare și securizare conductă* - procedura de achiziție demarată în anul 2018 pentru execuția stațiilor de comprimare și lucrări de automatizare și securizare conductă, a fost lansată pe SICAP în 26.07.2018 fiind anulată în 30.05.2019 ca urmare a depunerii unor oferte neconforme.

S-a reluat procedura de achiziție, valoarea estimată a lucrărilor de execuție fiind de 220.537 mii lei.

- *Achiziții grupuri de comprimare* – în luna iunie 2019 a fost încheiat contractul de furnizare a grupurilor cu termen de finalizare în 10 luni, în valoare de **139.507 mii lei**. Conform contract, în acest an se va achita avansul în procent de **20% din valoare, reprezentând suma de 27.901 mii lei.**

Lucrări arheologice – sunt în derulare lucrările contractate.

Dezvoltarea pe teritoriul României a SNT pe coridorul Bulgaria - România - Ungaria – Austria, Faza 1 (BRUA Faza 1) – Proiectul constă în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podișor cu Stația de Măsurare Gaze Horia pe direcția Podișor – Corbu – Hurezani – Hațeg – Recaș – Horia.

Faza 1 a Proiectului BRUA constă în realizarea următoarelor obiecte:

- Conductă de transport gaze naturale Podișor – Recaș în lungime de aproximativ **479 km**;
- STC Podișor, STC Bibești și STC Jupa, fiecare stație de comprimare fiind echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze

STADIUL ACTUAL PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI BRUA

Pentru lucrările privind firul liniar s-au prevăzut în BVC fonduri în valoare de **378.410 mii lei**, la luna iunie valoarea realizată fiind de **180.499 mii lei**, iar finele anului sunt estimate realizări în valoare de **304.018 mii lei**.

Situația echipamentelor și materialelor achiziționate de TRANSGAZ

Până în prezent a fost descărcată în Portul Constanța cantitatea de aprox. **378.500 m** material tubular, ceea ce reprezintă **85%** din totalul necesar.

De asemenea au fost livrate peste **3.700 curbe** și toate cele **235 robinete** (robinete cu sferă de diferite tipodimensiuni, robinete cu cep echilibrat și robinete de reglare).

Situația lucrărilor de execuție a firului liniar

Lucrări de execuție fir liniar LOT 1 (Km 0 – Km 180)

Lucrările de execuție fir liniar LOT 1 se execută de la Km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la Km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea).

În prezent, pe firul liniar LOT 1, se desfășoară lucrări specifice de pregătire a culoarului de lucru, înșirare țevă pe traseu și montaj conductă

Lucrările de execuție pe **LOT 1** se prezintă astfel:

ACTIVITATI PRINCIPALE	UM	TOTAL LOT 1
Înșirat țeava pe traseu	m	100.180
Decopertare strat vegetal	ml	103.840
Șanț săpat	ml	49.597
Suduri executate	buc	7.199
Conductă lansată în șanț	ml	47.686
Astupat șanț	ml	33.308

Lucrări de execuție fir liniar LOT 2 (Km 180 – Km 320)

Lucrările de execuție fir liniar LOT 2 se execută de la km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara).

La sfârșitul trimestrului II 2019 au continuat lucrările de execuție.

În prezent, pe firul liniar LOT 2, se desfășoară lucrări specifice de pregătire a culoarului de lucru, înșirare țeavă pe traseu și montaj conductă .

Lucrările de execuție pe **LOT 2** se prezintă astfel:

ACTIVITATI PRINCIPALE	UM	TOTAL LOT 2
Înșirat țeava pe traseu	m	19.794
Decopertare strat vegetal	m	22.795
Șanț săpat	m	7.225
Suduri executate	buc	1.322
Conductă lansată în șanț	m	6.901
Astupat șanț	m	5.722

Lucrări de execuție fir liniar LOT 3 (km 320 – km 479)

Lucrările de execuție fir liniar LOT 3 se execută de la km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 479 (în zona localității Recaș, Județ Timiș).

În prezent, pe firul liniar LOT 3, se desfășoară lucrări specifice de pregătire a culoarului de lucru, înșirare țeavă pe traseu și montaj conductă .

Au fost finalizate lucrările de execuție inclusiv probele de presiune pe următoarele tronsoane:

- Tronson 99 (km 472–477);
- Tronson 100 (km 477–479).
- Tronson 98 (km 467 – 472)
- Tronson 97 (km 461 – 467)

Lucrările de execuție pe **LOT 3** se prezintă astfel:

ACTIVITATI PRINCIPALE	UM	TOTAL LOT 3
Înșirat țeava pe traseu	m	80.469
Decopertare strat vegetal	m	77.846
Șanț săpat	m	62.127
Suduri executate	buc	6.468
Conductă lansată în șanț	m	59.507
Astupat șanț	m	53.812

Situația lucrărilor de execuție a stațiilor de comprimare

Ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis în data de 16 aprilie 2018.

Execuția lucrărilor la stațiile de comprimare este realizată de **Asocierea INSPET SA (LIDER)–PETROCONST SA–MOLDOCOR SA–HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL–IRIGC IMPEX SRL –SUTECH SRL–TIAB SA–ROCONSULT TECH SRL**, în baza contractului de lucrări numărul 333/23.03.2018.

Valoarea totală a contractului este de **313.293 mii lei** (fără TVA), defalcată după cum urmează:

- **104.032 mii lei** pentru lucrările de execuție la STC Podișor;
- **105.504 mii lei** pentru lucrările de execuție la STC Bibești;
- **102.425 mii lei** pentru lucrările de execuție la STC Jupa;
- **1.331 mii lei** pentru serviciile de mentenanță ale celor 3 stații de comprimare.

În BVC pentru anul 2019 s-au alocat sume în valoare de **144.159 mii lei**. Situația realizărilor la luna iunie - **102.223 mii lei**, iar valoarea estimată a se realiza până la finalizarea lucrărilor este de **216.637 mii lei**, ceea ce reprezintă **un efort bugetar de 72.478 mii lei peste valoarea aprobată**, suplimentarea de valoare fiind determinată în principal de actualizarea cheltuielilor cu manopera odată cu intrarea în vigoare a OUG 114/2018.

Stația de comprimare PODIȘOR (STC PODIȘOR)

În cadrul stației de comprimare au fost realizate următoarele lucrări:

- lucrări de amenajare a terenului în interiorul stației;
- lucrări de construcții civile (suprastructură, inclusiv finisări), instalații electrice interioare și instalații de încălzire la hală compresoare, clădire administrativă, clădire ateliere și magazine, clădire electrică, clădire gaz combustibil, clădire gospodărie ulei și motorină, clădire PSI;
- instalații sanitare, alimentare cu apă și canalizări la clădirea administrativă și clădirea atelier;
- execuție conducte tehnologice (conducte principale gaze, conducte tehnologice aer instrumental, conducte tehnologice azot, conducte tehnologice depresurizare, conducte tehnologice ulei, conducte tehnologice motorină, conducte tehnologice apa industrială și apă incendiu, conducte apă potabilă, inclusiv suporturi pentru conducte);
- montaj echipamente principale (separator intrare stație, filtre separatoare, gări de godevil, răcitoare ulei, etc.);
- montaj rezervoare (rezervor scurgeri tehnologice, rezervor apă incendiu, rezervor apă industrială, rezervor ulei curat, rezervor motorină pompă incendiu, rezervor aer uscat rezervor aer umed, rezervor azot, etc);

- rețea termică de apă caldă, rețea de canalizare menajeră și pluvială, rețea de canalizare industrială, rețea apă hidranți;
- lucrări energetice în stațiile de comprimare (împământare, trasee de cabluri subterane și cămine de tragere, stâlpi iluminat exterior stație, etc.).
- lucrări pentru realizarea alimentării cu energie electrică a Stațiilor de Comprimare
- lucrări de amenajare a drumului de acces și împrejmuire stație;
- lucrări electrice în incinta clădirilor (trasee de cabluri și montaj cabluri, montaj echipamente electrice)
- lucrări de automatizare (trasee de cabluri și montaj cabluri).
- **Lucrările de execuție se vor finaliza în 31.10.2019**

Stația de comprimare BIBEȘTI (STC BIBEȘTI)

Lucrările de execuție aferente STC Bibești au fost influențate de necesitatea realizării în avans a lucrărilor de diagnostic arheologic intruziv.

Lucrările la STC Bibești au fost demarate începând cu data de 06 iulie 2018, acestea desfășurându-se în etape, pe măsură ce pe anumite suprafețe aferente stației de comprimare au fost finalizate lucrările de diagnostic arheologic intruziv, urmate de lucrări de cercetare preventivă și descărcare de sarcină arheologică.

În cadrul stației de comprimare au fost realizate următoarele lucrări principale:

- lucrări de amenajare a terenului în interiorul stației (transport pământ, nivelare și compactare în zona unde s-a descărcat terenul de sarcină arheologică, execuție platforme montaj filtre separatoare și separator intrare gaze în stație.);
- extinderea organizării de șantier urmare a descărcării de sarcină arheologică;
- amplasarea echipamentelor pe fundații (unități compresoare, răcitoare de gaz, coșuri de evacuare gaze, gară godevil);
- montaj rezervor scurgeri filtru gaze B, rezervor generatoare motorină, rezervor ulei uzat lucrări de construcții civile (infrastructură și suprastructură) la hală compresoare, clădire administrativă, clădire ateliere și magazii, clădire electrică, clădire gaz combustibil, clădire gospodărie ulei și motorină;
- lucrări de construcții civile (infrastructură) la clădire PSI, ;
- lucrări energetice în stație (infrastructură) – săpătură și turnare beton în cămine tragere, tragere cabluri prin protectori tuburi PVC și Copex, săpătură șanțuri rețele între cămine
- execuție conducte tehnologice (pre-uzinare linii principale gaz).

Stația de comprimare JUPA (STC JUPA)

În cadrul stației de comprimare au fost realizate următoarele lucrări :

- lucrări de amenajare a terenului in interiorul stației;

- lucrări de construcții civile (suprastructură, inclusiv finisări), instalații electrice interioare și instalații de încălzire la hală compresoare, clădire administrativă, clădire ateliere și magazine, clădire electrică, clădire gaz combustibil, clădire gospodărie ulei și motorină, clădire PSI;
- instalații sanitare, alimentare cu apă și canalizări la clădirea administrativă și clădirea atelier;
- execuție conducte tehnologice (conduce principale gaze, conducte tehnologice aer instrumental, conducte tehnologice azot, conducte tehnologice depresurizare, conducte tehnologice ulei, conducte tehnologice motorină, conducte tehnologice apa industrială și apă incendiu, conducte apă potabilă, inclusiv suporturi pentru conducte);
- montaj echipamente principale (separator intrare stație, filtre separatoare, gări de godevil, răcitoare ulei, etc.);
- montaj rezervoare (rezervor scurgeri tehnologice, rezervor apă incendiu, rezervor apă industrială, rezervor ulei curat, rezervor motorină pompă incendiu, rezervor aer uscat rezervor aer umed, rezervor azot, etc);
- rețea termică de apă caldă, rețea de canalizare menajeră și pluvială, rețea de canalizare industrială, rețea apă hidranți;
- lucrări energetice în stațiile de comprimare (împământare, trasee de cabluri subterane și cămine de tragere, stâlpi iluminat exterior stație, etc.).
- lucrări pentru realizarea alimentării cu energie electrică a Stațiilor de Comprimare
- lucrări de amenajare a drumului de acces și împrejmuire stație;
- lucrări electrice în incinta clădirilor (trasee de cabluri și montaj cabluri, montaj echipamente electrice)
- lucrări de automatizare (trasee de cabluri și montaj cabluri).
- **Lucrările de execuție se vor finaliza în 30.09.2019**

Lucrări de automatizare și securizare conductă LOT 4

Lucrări de automatizare și securizare conductă se execută pe întregul traseu, de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la km 479 (în zona localității Recaș, Județ Timiș).

S-au elaborat detaliile de execuție și au fost comandate și achiziționate principalele echipamente (echipamente dulap automatizare, HMI, tablou electric comunicații, switch video, server aplicație (tip C1, C2, C3 și C4), echipamente de stocare date, echipament firewall, router comunicație tip I și tip II, router FO și router GSM, switch management tip I și tip II, Acces Point, interfață fibră optică, servere GPS, switch centru de date CDI, switch (TC-uri), surse de tensiune redundante, software virtualizare, terminale IP voce, sistem extender KVM, laptop pentru inginerie, imprimante), lucrările fiind în derulare

Achiziție grupuri de comprimare centrifugale acționate cu turbine de gaze – în 2018 s-au recepționat toate cele 6 unități de comprimare, inclusiv echipamentele aferente (răcitoarele de gaz, sistemul de comandă al unității, alte echipamente și instrumentația conectate la sistemul de comandă și control), fiind efectuate plăți începând cu anul **2018** în valoare de **144.409 mii lei**.

Servicii de identificare și cartare a zonelor sensibile din punct de vedere al biodiversității în etapele de pre-construcție, execuție și post-construcție a proiectelor TRANSGAZ – serviciile contractate sunt în derulare conform condițiilor contractuale

Servicii de supraveghere arheologice – serviciile contractate sunt în derulare

Dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la Țărmul Mării Negre (Țărmul Mării Negre – Podișor) – procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a fost demarată în 12.11.2018 fiind respinsă în două rânduri de ANAP, s-a lansat pe SICAP în decembrie 2018, termenul de depunere a ofertelor fiind decalat în repetate rânduri, termenul final fiind 31.10.2019. Lucrările arheologice au fost contractate fiind în curs derulare.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție fir conductă este de 1.373.352 mii lei

Interconectarea SNT cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea (Interconectare SNT cu T1) – sunt în curs de execuție lucrările de construcții, aferente sistemului integrat de monitorizare obiectiv, precum și lucrările de instalații electrice și automatizări, fiind estimată finalizarea lor în acest an.

Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor naturale de la Țărmul Mării Negre (Vadu – T1) – în luna august 2019 au fost contractate lucrările de construcții-montaj cu termen de finalizare în 8 luni.

Înlocuirea stației de măsurare Gaze SMG Isaccea 1 – documentația tehnică a fost depusă pe SICAP în 11.12.2018 cu termen de depunere a ofertelor 31.01.2019, dar la evaluarea financiară s-a constatat că s-a depășit valoarea estimată cu 21,58%, motiv pentru care procedura a fost anulată în 12.06.2019.

Procedura de achiziție s-a reluat fiind postată pe SICAP în data de 05.07.2019.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 58.037 mii lei.

Consolidarea sistemului de transport în Romania, între Onești - Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea - faza 2 (interconectarea sistemului național de transport cu sistemul internațional și reverse flow la Isaccea) - faza 2 modernizarea SCG Onești și

modernizarea SCG Siliștea – în prezent au fost contractate lucrările proiectate, cu termen de finalizare a execuției în 17 luni.

Conform contract, în acest an se va achita avansul în procent de 30% din valoare, respectiv suma 91.318 mii lei.

Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul Similar de Transport Gaze Naturale din Serbia” (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică), proiect cuprins în Planul de Dezvoltare a SNT 2018 - 2027 aprobat de ANRE. Proiectul tehnic este finalizat. Pentru obținerea ultimelor avize și a Autorizației de construire este necesară declararea proiectului ca proiect de importanță națională beneficiind astfel de prevederile Legii 185/2016.

S-au demarat procedurile de emitere a Hotărârii de Guvern pentru declararea acestui proiect ca proiect de importanță națională.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 247.000 mii lei.

Sisteme de securitate și supraveghere – lucrările de instalare, configurare și programare a unui sistem de pontaj și control acces pentru obiectivele în care își desfășoară activitatea salariații au fost contractate și sunt în derulare, iar lucrările de instalare și programare a sistemelor de securitate și supraveghere și refacere a împrejurii la obiectivele SNT programate, sunt în procedură de achiziție.

Valoarea estimată a achiziției este de 4.224 mii lei.

Sistem de risc cibernetic – prevede soluția de evaluare a vulnerabilității IT, respectiv reînnoirea licenței Nexpose cu suport și update inclus. În luna august 2019 au fost transmise documentele necesare demarării procedurii de achiziție, estimându-se finalizarea acestuia în acest an.

Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru stații de reglare măsurare:

- **SRM Ișalnița** – contractul de lucrări încheiat cu IRIGC București a expirat și s-a reziliat fiind realizate și recepționate numai lucrările de demolare. Se va reface proiectul tehnic urmând a se demara o nouă procedură de achiziție;
- **Înlocuirea instalațiilor tehnologice la SRM Timișoara I** – lucrările de execuție sunt sistate urmând a se finaliza în acest an, după realizarea lucrărilor de refacere a clădirii SRM-ului. S-a efectuat o recepție parțială, s-a făcut cuplarea obiectivului la SNT și s-a efectuat punerea în funcțiune a liniilor 3 și 4 de furnizare a gazelor naturale;

- **Modernizare SRM Nădrag** – lucrările de construcții fundații robinete, platforme betonate, alei și împrejmuiri contractate cu terți se vor finaliza în acest an, iar lucrările la instalațiile tehnologice se vor executa și finaliza cu forțe proprii prin Sucursala Mediaș;
- **Modernizare SRM Chișineu Criș** – procedura de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată în două rânduri datorită neprezentării a niciunui ofertant până la data limită de depunere a ofertelor, fapt pentru care s-a solicitat proiectantului revizuirea proiectului tehnic;
- **SRM Clinceni** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată datorită depunerii unor oferte neconforme, fiind demarată o nouă procedură de achiziție;
- **Adaptare la teren și racord alimentare cu gaze naturale a SRM Fălticeni** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată, fiind reluată o nouă procedură în aceleași condiții;
- **Conectarea sistemelor electronice de măsurare comercială cu diafragma la gazcromatografele de proces** – lucrările proiectare au fost finalizate;
- **Modernizare, relocare SRM Bistrița și racordare la SNT** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, fiind necesară demararea unei noi proceduri în aceleași condiții, care în prezent este în derulare;
- **Adaptare la teren, modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc** – proiect tehnic este finalizat și obținută Autorizația de construire, urmând a se obține avizul CTE Transgaz.
- **Instalație filtrare/separare la SRM SIDEX Galați** – în derulare procedura de achiziție a lucrărilor proiectate;
- **Relocare și adaptarea la teren a instalației tehnologice SRM Poroterom Orăștie pe locația SRM Baru** – în curs de derulare procedura de achiziție;
- **Modernizare SRM Gănești** – se execută cu forțe proprii prin Sucursala Mediaș;
- **SRM Dej II** – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate.

Valoarea lucrărilor realizate pentru stațiile de reglare – măsurare este de **966 mii lei**, urmând ca până la sfârșitul anului realizările estimate să fie de **1.480 mii lei**.

Valoarea lucrărilor aflate atât în proiectare cât și în procedură de achiziție este de **19.989 mii lei**

Stații de protecție catodică:

- **Stație de protecție catodică Mârșa** – în proiectare;
- **Stație de protecție catodică Sibiu 2** – în Proiectare;

- **Stație de protecție catodică în zona PM Ilimbav** – în proiectare;
- **Stație de protecție catodică Vădeni, jud. Gorj** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Stație de protecție catodică Bogatu Român** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Protecție catodică pe conducta Coroi - Mașloc, zona Crăciunelul de Jos - SPC Crăciunelu 2** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Instalație de alimentare cu energie electrică la SPC Gearmata Vii** – în proiectare.

Lucrări la conductele de transport gaze naturale aflate în exploatare situate în zone de risc incident

- **Lucrări privind punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN200 Cornățel – Avrig, zona Avrig** – nu au fost demarată achiziția lucrărilor, în prezent se poartă discuții cu proprietarul remizei construite fără avizul TRANSGAZ, în vederea demolării;
- **Lucrări privind punerea în siguranță a racordului de alimentare cu gaze naturale a SRM Răcăciuni, zona popas turistic Dumbrava** – deoarece construcțiile din zona de protecție a conductei au fost ridicate fără avizul TRANSGAZ, s-au transmis notificări către proprietarii construcțiilor în vedere demolării acestora, în caz contrar urmând a se deschide acțiuni în instanță. În acest context, se renunță la realizarea acestui obiectiv investițional;
- **Lucrări privind punerea în siguranță a racordului de alimentare cu gaze naturale a SRM Brăila, zona Ferma Agricolă** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.
- **Lucrări privind punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN500 Hațeg - Dealul Babii - Paroșeni, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj fost anulată de două ori din lipsa ofertanților. La finele lunii martie, s-a solicitat proiectantului reanalizarea proiectului tehnic, iar în luna Mai s-a demarat o nouă procedură de achiziție;
- **Punerea în siguranță a conductei DN250 Frasin-Spătărești, zona Spătărești** – deoarece la Judecătoria Fălticeni este pe rol un dosar având ca obiect devierea conductei Frasin – Spătărești pe cheltuiala persoanelor care au construit ilegal în zona de siguranță a conductei, lucrările de construcții – montaj au fost suspendate până la soluționarea definitivă a dosarului.

Valoarea lucrărilor aflate în procedură de achiziție este de 1.351 mii lei

Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru instalații de odorizare – sunt prevăzute fonduri pentru adaptarea la teren a 36 de noi instalații de odorizare care au fost achiziționate și care le vor înlocui pe cele învechite și uzate fizic și moral, lucrările de instalare și adaptare la teren realizându-se cu forțe proprii. Până în prezent în anul 2019 au fost finalizate un număr de 25 de proiecte de adaptare la teren instalații de odorizare și un număr de 12 proiecte sunt în lucru.

Achiziție material tubular, fir liniar, conducte și curbe

La această poziție sunt cuprinse materialele necesare executării lucrărilor pe proiectele, BRUA, Moldova, reverse flow Isaccea și Negru Vodă, iar valoarea aprobată prin BVC este **560.063 mii lei**.

Valoarea estimată a fi realizată pe anul în curs este de 304.710 mii lei, iar valoarea necesară pentru anul 2020, pentru contractele aflate în derulare, este de 255.353 mii lei.

Adaptare la teren a liniilor de măsură SCADA și automatizări noduri tehnologice

Modernizări și automatizări noduri tehnologice – stadiul celor 10 de noduri tehnologice cuprinse în anexa 1, se prezintă astfel:

- 3 noduri tehnologice (Moisica, Recaș și Racova) a lucrările de execuție sunt în derulare, fiind estimat a se finaliza lucrările de automatizare de la NT Moisica;
- 4 noduri tehnologice sunt în procedură de achiziție (Drăgășani, Lăzărești Bogata III și Gherăiești);
- 3 noduri tehnologice sunt în curs de proiectare din care 2 noduri (Feliceni și Băcia) pentru instalația de alimentare cu energie electrică și automatizări, iar NT Schitu Golești pentru montare gară godevil;

Valoarea lucrărilor de execuție estimate a fi realizate în anul în curs este de 1.762 mii lei, iar valoarea lucrărilor aflate în fază de achiziție este 3.676 mii lei.

Modernizare NT Medieșu Aurit – etapa 1 – proiectul tehnic a fost finalizat, însă procedura de achiziție și lucrările de execuție se vor demara după finalizarea discuțiilor cu partea Ucraineană, privind soluțiile tehnice propuse.

Valoarea lucrărilor de execuție estimate este de **2.500 mii lei**.

Sistem de detecție gaz și fum la hala turbocompressoare la STC Șinca – lucrările de execuție sunt în curs de derulare cu finalizare în acest an.

Instalație de monitorizare și operare stație de import gaze naturale Medieșu Aurit - lucrările de execuție au fost finalizate.

Dezvoltarea SNT Conform Legii 123/2012 (Actualizată), Art.130, al. e¹ și e² – aprobarea Planului Național de Dezvoltare 2019 -2028, a impus includerea în programele investiționale a surselor de finanțare necesare extinderii SNT. Conform Legii 123/2012 art.151, aceste investiții se fac în condiții de eficiență economică, fiind necesare realizarea de studii tehnico-economice întocmite în urma solicitărilor venite din partea viitorilor beneficiari. Funcție de rezultatul acestor studii Transgaz poate include finanțarea lucrărilor în programele proprii de investiții, sau solicitantul poate participa în cotă parte sau în totalitate la finanțarea obiectivelor cu fonduri din bugetele locale sau bugetul de stat. **Precizăm că pentru anul 2019 sunt alocate fonduri în valoare de 150.000 mii lei.** Studiile de fezabilitate sunt în curs de elaborare.

Lucrări de acces la SNT – au fost finalizate și recepționate lucrările pentru SC VANBET II Banca și Parc Industrial Aricești jud. Prahova, sunt în derulare lucrările de racordare la SNT a localităților : Ovidiu jud. Constanța, Mihăileni și Mădăraș jud. Harghita, precum și pentru societățile comerciale SC Yıldiz Oarja jud Argeș, SC ASPADIF Salva jud. Bistrița Năsăud. În prezent valoarea realizărilor este de **1.296 mii lei**, din care pe tariful de racordare realizări de **649 mii lei**, iar din fondurile TRANSGAZ, realizări în valoare de **647 mii lei**. **La finele anului se estimează realizări în valoare de 5.566 mii lei.**

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

Valoarea aprobată prin BVC în anul 2019 este de **42.666 mii lei**.

Până la luna iunie 2019 valoarea realizărilor este de **2.360 mii lei**, iar valoarea estimată a fi realizată conform contractelor încheiate este de **11.566 mii lei**.

Sunt în derulare proceduri de achiziție cu o valoare estimată de 31.100 mii lei.

Realizarea investițiilor necesare dezvoltării gazoductului Ungheni-Chișinău

Prin decizia nr. 10 adoptată în ședința din 12.12.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transgaz S.A. (AGEA) a aprobat înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societăți comerciale, ținând cont de condițiile care decurg din legislația moldoveană. În baza deciziei AGEA, la data de 18.12.2017, a fost înființată la Chișinău, Eurotransgaz S.R.L., având ca asociat unic S.N.T.G.N. Transgaz S.A. din România. În îndeplinirea obiectului său de activitate, Eurotransgaz S.R.L. a participat la concursul investițional privind Întreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz.

În data de 26 februarie 2018, *Comisia pentru desfășurarea concursurilor de privatizare din Republica Moldova a anunțat rezultatul concursului prin care Eurotransgaz SRL a devenit câștigătorul acestei competiții. Ulterior, în data de 28 martie 2018, SRL Eurotransgaz a semnat contractul de preluare a ÎS Vestmoldtransgaz.*

Contractul de privatizare presupune achiziția operatorului de transport gaze naturale Vestmoldtransgaz din R. Moldova, precum și obligativitatea realizării investițiilor necesare dezvoltării gazoductului Ungheni-Chișinău în valoare de până la **93 mil EUR**.

În data de 14.01.2019 la București a avut loc semnarea contractului cu câștigătorul procedurii de achiziție "Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II – direcția Iași – Ungheni – Chișinău (7 loturi)" - LOTUL 7 - Asocieria ACI CLUJ S.A. – IMSAT SERVICE S.A. – ABCONY SERV S.R.L

În luna aprilie al acestui an s-au semnat contractele cu câștigătorii procedurii de achiziție pentru Lotul 1; Lotul 2; Lotul 3; Lotul 4; Lotul 6 al "Lucrărilor privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II – direcția Iași – Ungheni – Chișinău". În prezent sunt demarate lucrările de construire aferente proiectului.

Transgaz a bugetat pentru anul 2019 suma de **369.600 mii lei**, până la sfârșitul anului 2019 se estimează plăți în valoare de **234.548 mii lei**, diferența necesară finalizării proiectului urmând a fi achitată în anul 2020.

Președinte
Consiliul de Administrație.
Remus Gabriel Lapușan

